

贵阳运龙恒通新型建筑材料厂生产线建设工程

竣工环境保护验收意见

2021年9月8日，贵阳运龙恒通新型建筑材料厂根据《贵阳运龙恒通新型建筑材料厂生产线建设工程竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市白云区环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市白云区麦架镇下堰村。项目新建车间1200m²、办公室300m²、宿舍200m²、总建筑面积1780m²，年产8万m³轻型砖。主要建设内容为办公室、宿舍、水泥仓库、成品堆放场、砌砖车间、原材料堆放场、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2007年8月，中国科学院地球化学研究所编制完成《贵阳运龙恒通新型建筑材料厂生产线建设工程环境影响报告表》。2007年9月19日，贵阳市白云区环境保护局对该报告表予以审批。

项目于2007年10月开工建设，2007年9月已建成投入运行。

3、投资情况

本项目总投资100万元，其中环保投资约4万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

本项目工程无重大变动。

三、环保设施及措施

1、废水

项目厕所为干式厕所，粪便定期清掏用作农肥，其余生活污水经管道流入沉淀池，厂区内喷淋降尘废水及地面冲洗废水经排水沟流入沉淀池，沉淀池上清液收集至生产用水集水箱回用于生产，不外排。

2、废气

设封闭厂房，生产设备均设置在厂房内部。

定期冲洗地面并喷淋厂区及原材料堆放区域。

3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振。

厂房隔声。

4、固体废物

生活垃圾每日收集至垃圾收集点，交环卫部门清运处置。

生产过程中无固废产生。

四、环保设施调试运行效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 21 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，轻型砖产量达负荷的 75%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废气

无组织排放颗粒物浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相关限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。

七、后续要求

1、落实风险防控相关要求。

2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理制度。

4、加强环保设施的运行管理和日常维护，确保污染物长期稳定达标排放。

5、厂区产生危险废物时须按相关要求加强管理，建立健全相应

管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵阳运龙恒通新型建筑材料厂生产线建设工程 竣工环境保护验收签到表			
姓名	单位	职务/职称	电话
付刚	贵州省环境科学研究所	主任	15195174473
王加凤	贵州科学院	主任	18985052629
王加凤	贵阳运龙恒通新型建筑材料厂	财务	15985121679
王宁	中国科学院地球化学研究所环境地质部	环评	0851-5891264
王芳	贵州伍洲同创检测科技有限公司	检测	18111900915
周程	贵州保源环保科技有限公司	验收	18096012135

贵阳运龙恒通新型建筑材料厂

2021 年 9 月 8 日