

贵州筑城恒创建设工程有限公司废旧沥青再利用项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 2 月 25 日，贵州筑城恒创建设工程有限公司根据《贵州筑城恒创建设工程有限公司废旧沥青再利用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市生态环境局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市花溪区青岩镇龙井村。项目（改扩建）新增建设面积 400m²，新建一条废旧沥青再利用生产线（仅涉及破碎及筛分，不涉及沥青的融化过程），年处置利用废旧沥青 20 万吨。主要建设内容为生产区（占地面积 400m²，1 层钢结构厂房，三面封闭，一面料斗进料）、出料堆场（200m²，四面围挡，钢架结构，封闭结构）（依托原项目沥青生产线所建堆场）、办公区（351m²，一栋，砖混结构，共四层）（依托原混凝土项目已建的办公楼）、运输道路（依托原混凝土项目）、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2022 年 1 月，贵州天丰环保科技有限公司编制完成《贵州筑城恒创建设工程有限公司废旧沥青再利用项目“三合一”环境影响报告表》。2022 年 2 月 11 日，贵阳市生态环境局以筑环表[2022]25 号文对

该报告予以审批。

项目于 2023 年 7 月开工建设，2023 年 10 月建成投入试运行。

贵州筑城恒创建设工程有限公司（原有项目）2020 年 7 月 28 日已取得贵阳市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：915201113087931585001Q）（本项目无需进行排污许可申请）。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

本项目实际投资 146 万元，其中环保投资约 11 万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施/措施。

二、工程变动情况

1、生产区厂房设置由“1 层钢结构全封闭厂房”变动为“采用装载机进料方式，故厂房为三面围挡封闭”。

2、项目生产线工艺流程由“喂料→破碎→筛分→输送（出料）”变动为“装载机进料→筛分→破碎（柔性挤压机）→提升返回筛分→输送（出料）”

3、破碎和筛分粉尘处理由“破碎（即柔性挤压机）和筛分粉尘分别设置 1 个集气罩收集后由袋式除尘器（一套）处理后由 1 根 15m 高排气筒排放”变动为“柔性挤压机密闭运行，进料粉尘、筛分粉尘设一套集气设备收集至一套布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放”。

以上变动落实环评后变动相关要求，环保设施/措施符合环保相关要求的情况下验收。

三、环保设施及措施

1、废水

餐饮废水经隔油池（依托原混凝土项目）处理后与生活污水进入化粪池处理后排入污水处理站（依托原混凝土项目，20m³/d，采用生物接触氧化法）处理后回用于生产。

项目初期雨水由初期雨水收集池（依托原沥青生产线）沉淀处理后回用于生产。

2、废气

装卸（进料）过程采取洒水降尘和两面围挡措施，出料堆场采取雾炮降尘和全封闭贮存措施。

皮带输送采用全密闭输送。

柔性挤压机密闭运行。

进料粉尘、筛分粉尘设一套集气设备收集至一套布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放

3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振。

厂房隔声。

4、固体废物

生活垃圾收集交环卫部门处理。

布袋除尘器收尘回用于生产。

废机油等危险废物收集至危废暂存间（依托原混凝土项目，50m²）

暂存，交贵州赋峰环保有限公司处理。

5、其他

分区防渗。

场区收集池等可用于暂存事故废水。

落实环境风险防控要求，已编制贵州筑城恒创建设工程有限公司突发环境事件应急预案并报贵阳市环境突发事件应急中心备案（备案编号：520111-2022-1-L）。本项目（改扩建）实施后按相关要求修编该预案（修编中）。

四、环保设施调试运行效果

根据贵州求实检测技术有限公司 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。

2、废气

装卸（进料）粉尘、筛分粉尘排气筒排口颗粒物监测结果满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 相应排放限值要求。

厂周界无组织排放颗粒物浓度监测结果满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 无组织排放限值要求。

3、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪

声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相应限值要求,废水、固体废物处理符合相关要求,对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全,落实环评后变动相关要求、环境风险防控要求的前提下,总体满足环评及批复要求,基本符合竣工环保验收条件,项目自主验收基本合格。

七、后续要求

- 1、落实环境风险防控(突发环境事件应急预案)要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南(污染影响类)相关要求完善验收监测报告表,规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作,完善环境保护管理规章制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护,确保污染物长期稳定达标排放。
- 5、加强危险废物管理,建立健全相应管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州筑城恒创建设工程有限公司

2025 年 1 月 20 日

贵州筑城恒创建设工程有限公司废旧沥青再利用项目

竣工环境保护验收签到表

[illegible]





