

贵州北极熊实业有限公司特色饮料生产基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年8月5日，贵州北极熊实业有限公司根据《贵州北极熊实业有限公司特色饮料生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市花溪区尖山村。项目占地面积61000m²，年产36000吨果蔬饮料、72000吨饮用水。主要建设内容为生产厂房、原料库房、成品库房、实验室、研发中心、空压机房、办公室、冷库、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2013年11月，贵州省环境科学研究设计院编制完成《贵州北极熊实业有限公司特色饮料生产基地建设项目环境影响报告表》。2013年12月13日，贵阳市环境保护局以筑环表[2013]128号文对该报告表予以审批。

项目于2013年6月开工建设，2013年9月建成投入运行。

3、投资情况

本项目总投资23500万元，其中环保投资60万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

本项目工程无重大变动。

三、环保设施及措施

1、废水

桶清洗废水、过滤器冲洗废水与经中和处理后的实验室废水分别收集于沉淀池，最终与经化粪池处理后的员工生活污水一起排入自建污水处理站，经污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准排入翁岗河。

反渗透浓排水收集至集水井循环利用，不外排。

2、废气

食堂油烟通过油烟净化装置处理后排放。

臭氧发生车间密闭且设置通风口，员工均佩戴口罩，定期进行日常维护和安全防范工作。

3、噪声

选用低噪声设备。

设备基础减振。

生产设备全部位于厂房内。

加强周边绿化。

4、固体废物

生活垃圾收集交环卫部门清运处置。

废水桶和废桶盖由废品回收站回收。

废石英砂和失效活性炭、废反渗透膜由供应商全部回收。

废机油收集至危废暂存间，定期交贵州中佳环保有限公司处置。

四、环保设施调试效果

根据贵州聚信博创检测技术有限公司 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，产品产量达负荷的 78%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废水

污水处理系统总排口 pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、LAS、动植物油等监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求。

3、废气

油烟净化器排口油烟浓度监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表 2 小型规模油烟浓度标准限值要求。

4、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废水、废气、噪声符合污染物排放标准相关限值要求，固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。

七、后续要求

- 1、落实风险防控要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护。
- 5、加强危险废物管理，建立健全相关管理制度及管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州北极熊实业有限公司

2021年8月5日

